

## Stavebnice RD

Stavba: **Massaranduba**



### Položka

### Cena celkem

#### Materiálové položky

Obvodová stěna tl. 132,5 mm – dřevěná konstrukce KVH šíře 120 mm s vnějším záklopem Fermacell 12,5 mm	161 684 Kč
Vnitřní příčky nosné tl. 132,5 mm – dřevěná konstrukce KVH šíře 100 mm s jednostraným záklopem Fermacell 12,5 mm	196 652 Kč
Sbíjený krov - v ceně je <b>montáž vazníku</b> – dřevěná impregnovaná konstrukce sbíjeného vazníku včetně <b>montáže a jeřábu</b>	219 402 Kč
Parozábrana prostupné pásy – Parozábrana pro nedostupné detaily – 1 role 75m <sup>2</sup> + 1 páska	3 625 Kč
Výplňová malta do 20mm – tepelně izolační malta určená pro zakládání dřevostaveb	4 655 Kč
Spojovací materiál – připojení k základové desce – kotvení do základové desky	5 586 Kč
Spojovací materiál – stěny, strop a krov – hřebíky, sponky, vruty, úhelníky, lepidlo	15 709 Kč

#### Služby

Kontrolní a seznamovací práce - 2 návštěvy – založení stavby s montáží jedné příčky, opláštění Fce	4 000 Kč
Doprava – technické podpory a stavebnice po celé ČR a SK	0 Kč

### Celkem s DPH

**611 313 Kč**

Cena platí pouze do 3.sněžové oblasti(včetně) a dostupnosti návěsu na stavenišťě

Projektová dokumentace RD - tak abyste dostali na úřadě <b>povolení</b> ke stavbě – projektová dokumentace - stavební část a profesní část – energetický štítek – statický výpočet stavby – dokumentace pro složení stěn – požárně bezpečnostní řešení – osazení domu do terénu a napojení na sítě (voda, kanalizace, elektro).	49 000 Kč
---	-----------

**Stavebnice obsahuje:**

- obvodové a vnitřní příčky (rastry z europrofilů)
- ztužující desky obvodových stěn
- spojovací materiál
- kotvící prvky pro kotvení vrchní stavby k základové desce
- sbíjený vazník ze stavebního řeziva, impregnovaný
- montáž sbíjeného vazníku včetně jeřábnických prací
- výplňová malta pro styk základacích prahů a základové desky

**Technická podpora:**

- založení stavby pomocí laseru(nivelita) a pásma (pravoúhlost)
- postavení stěny a příčky
- montáž desek Fermacell
- založení krovu

**Velikost stavby:**

Délka trvání stavby:	13 dní / 3 lidé
Délka dodání stavebnice:	5 týdnů
Obtížnost stavebnice:	méně obtížná